1. Objetivo

Establecer los pasos para instalar tuberías y cajas eléctricas sobre el encofrado de losas (antes del vaciado) y en muros, controlando los riesgos de caídas, punzonamientos, cortes y quemaduras.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de Casa Bonita Oregón S.A.C. que realice esta tarea en las obras de edificación donde la empresa presta servicios.

3. Referencias legales y otras normas

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y D.S. N° 005-2012-TR.
- D.S. N° 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma G.050 Seguridad durante la Construcción.
- Código Nacional de Electricidad – Utilización.
- Norma EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores (RNE).

4. Responsabilidades

Cargo	Responsabilidad
Maestro de obra	Planifica la tarea, elabora el ATS con la cuadrilla, tramita el PETAR cuando corresponde y verifica que se cumpla este procedimiento.
Supervisor de SST	Difunde este PETS, verifica su cumplimiento en campo, inspecciona EPP y herramientas, y detiene el trabajo si hay condiciones inseguras.
Operarios, oficiales y ayudantes	Cumple este procedimiento, usa el EPP, participa en el ATS y reporta de inmediato cualquier peligro o incidente.

5. Personal

- Operario u oficial electricista.
- Ayudante.

6. Equipos de protección personal

- Casco de seguridad con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Guantes de cuero
- Ropa de trabajo con cintas reflectivas
- Zapatos de seguridad con plantilla antiperforante (trabajo sobre acero)
- Arnés y línea de vida cerca de bordes de losa sin protección
- Bloqueador solar y cortasol para casco

7. Equipos, herramientas y materiales

- Tubería PVC-P o SAP, curvas y cajas
- Arco de sierra, pistola de calor o resorte para curvar
- Alambre de amarre, alicate
- Wincha, tiza

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-12
Las versiones impresas son copias "No controladas".

8. Procedimiento

Antes del trabajo

1. Participar en la charla de 5 minutos y elaborar el ATS (CBO-SST-F-01) en el frente de trabajo, identificando los peligros del día.
2. Inspeccionar el EPP y las herramientas; retirar de uso lo que esté dañado o no tenga la cinta del color del mes.
3. Revisar planos y coordinar con el ingeniero residente los plazos antes del vaciado.
4. Verificar que los bordes de losa tengan barandas; si no las tienen, no trabajar a menos de 2 m del borde sin arnés anclado (PETAR de altura).
5. Colocar tablones para transitar sobre el acero de la losa.

Instalación en losa

1. Caminar solo sobre tablones o sobre los puntos de cruce del acero; no pisar entre varillas.
2. Cortar la tubería con arco de sierra sujetándola firmemente.
3. Curvar la tubería con resorte o con pistola de calor, apoyando la pistola en su soporte y sin tocar la zona caliente.
4. Fijar las cajas al encofrado y amarrar la tubería al acero con alambre.
5. Doblar las puntas de alambre hacia abajo para evitar cortes.

Instalación en muros

1. Colocar las tuberías y cajas en las canaletas picadas según el PETS-03.
2. Fijar con mortero o grapas.

Al terminar

1. Tapar las bocas de las tuberías para evitar el ingreso de concreto.
2. Retirar retazos de tubería y alambre de la losa.
3. Ordenar y limpiar el área; retirar desperdicios y dejar las herramientas en su lugar.

9. Restricciones

- No trabajar cerca de bordes de losa sin protección colectiva o arnés.
- No permanecer sobre la losa durante el vaciado de concreto, salvo autorización del residente.
- No dejar la pistola de calor encendida sobre la losa.

	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargo	Supervisor de SST	Responsable técnico / Maestro de obra	Gerente General
Nombre			Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209
Firma			
Fecha			

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-12
Las versiones impresas son copias "No controladas".

Registro de difusión del PETS

Los trabajadores abajo firmantes declaran haber recibido la difusión de este procedimiento, haberlo entendido y comprometerse a cumplirlo.

N°	Apellidos y nombres	DNI	Cargo	Fecha	Firma
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-PETS-12
Las versiones impresas son copias "No controladas".